

施工安全检查报告（AI 辅助生成）

报告生成时间：2026-09-08 10:05:00

生成方式：本系统基于规范知识库混合检索 + 大模型结构化分析自动生成，供现场检查参考，最终结论以专业人员复核为准。

一、检查基本信息

项目名称	(待填写)
施工单位	(待填写)
检查部位/工序	(待填写)
检查时间	2026-09-08 10:05:00
隐患分析条数	1 条

二、隐患清单

序号	隐患描述	风险等级	涉及规范来源
1	工人站在六层楼脚手架上抹灰，未系安全带，脚手架无防护栏杆 【照片识别】高处作业未系安全带，临边无防护	重大隐患	JGJ80 高处作业规范要点.txt、典型安全隐患案例库.txt

三、隐患详情与整改要求

隐患 1：工人站在六层楼脚手架上抹灰，未系安全带，脚手架无防护栏杆

【照片识别】高处作业未系安全带，临边无防护



▲ 现场照片

风险等级：重大隐患

风险分析：高处作业未系安全带且临边无防护，存在高空坠落风险，违反 JGJ80 与 JGJ59 要求。

依据条款：

- JGJ80-2016 第 4.1.1 条：临边作业应在临空一侧设置防护栏杆，并用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

- JGJ59-2011 高处作业分项：作业人员应正确佩戴安全帽、系挂安全带。

整改建议：

- 立即要求作业人员系挂安全带（高挂低用）。
- 在临边作业区域设置防护栏杆并用密目式安全立网封闭。
- 对脚手架进行详细检查，确保连接点牢固可靠。

四、检查结论

本次检查共发现隐患 1 条，其中重大隐患 1 条。重大隐患应立即停工整改，整改完成经验收合格后方可复工；其余隐患应限期整改。

五、签字确认

角色	签字	日期
检查人		
整改责任人		
复查人		