

施工安全检查报告（AI 辅助生成）

报告生成时间：2026-09-07 14:10:00

生成方式：本系统基于规范知识库混合检索 + 大模型结构化分析自动生成，供现场检查参考，最终结论以专业人员复核为准。

一、检查基本信息

项目名称	(待填写)
施工单位	(待填写)
检查部位/工序	(待填写)
检查时间	2026-09-07 14:10:00
隐患分析条数	2 条

二、隐患清单

序号	隐患描述	风险等级	涉及规范来源
1	六米深的基坑没有做专项施工方案就直接开挖，坑边堆土很近	重大隐患	危大工程安全管理规定.txt、典型安全隐患案例库.txt
2	施工现场临时用电私拉乱接，未做到一机一闸一漏一箱	一般隐患	JGJ46 临时用电规范要点.txt

三、隐患详情与整改要求

隐患 1：六米深的基坑没有做专项施工方案就直接开挖，坑边堆土很近

风险等级：重大隐患

风险分析：未编制专项施工方案且坑边堆土距离不足，存在坍塌风险，属于危大工程重大隐患。

依据条款：

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条：施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

整改建议：

- 立即停止基坑开挖作业，撤出坑内作业人员。
- 组织编制专项施工方案并按规定组织专家论证。
- 委托有资质单位开展第三方监测。

隐患 2：施工现场临时用电私拉乱接，未做到一机一闸一漏一箱

风险等级：一般隐患

风险分析：临时用电违规敷设，存在触电风险。

依据条款：

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005：应采用三级配电、TN-S 接零保护系统、二级漏电保护。

整改建议：

- 限期整改，按规范重新敷设配电线路。

四、检查结论

本次检查共发现隐患 2 条，其中重大隐患 1 条。重大隐患应立即停工整改，整改完成经验收合格后方可复工；其余隐患应限期整改。

五、签字确认

角色	签字	日期
检查人		
整改责任人		
复查人		